



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE-PARÁ
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 04.838.496/0001-28



RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DA EXECUÇÃO DO OBJETO	CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS
---	---

1 – Identificação

Conveniente Prefeitura Municipal de Monte Alegre		Convênio nº SESPA 14/2020
Identificação do objeto (conforme Plano de Trabalho) Reforma e ampliação do Hospital Municipal de Monte Alegre		
Valor Total Conveniado (R\$) + aditivo	Valor Concedente (R\$) + aditivo	Valor Conveniente (R\$) + aditivo
R\$ 5.556.852,64	R\$ 4.042.482,28	R\$ 1.514.370,36

2 – Dados da contratação

Empresa contratada	Data da Ordem de Serviço	Valor Contratado + aditivo	Valor Executado
J A Fontenele Junior Engenharia EIRELI-EPP	13/10/2020	R\$ 5.556.852,64	R\$ 3.014.776,06

3 – Relatório Consubstanciado da Execução dos Serviços

3.1	Ações Programadas: Descrever / listar as atividades programadas, de acordo com o Plano de Trabalho e projeto de engenharia aprovados: Serviços preliminares, Demolições/Movimento de terras, Fundações, Superestrutura, Paredes e painéis, Cobertura, Revestimento grosso, Revestimento de parede, Tratamentos, Revestimento de pisos, Forro, Instalações, Esquadrias, Pedras, Louças e metais, Pinturas, Acabamento, Mobiliário e Serviços Finais
3.2	Ações Executadas: Descrever / listar as atividades realizadas, observando que deve estar compatível com as medições apresentadas: Serviços preliminares (95,11%), Demolições/Movimento de terras (100%), Fundações (100,00%), Superestrutura (100%), Paredes e painéis (89,60%), Cobertura (0%), Revestimento grosso (95,63%), Revestimento de parede (48,02%), Tratamentos (0%), Revestimento de pisos (0%), Forro (0%), Instalações (52,80%), Esquadrias (0%), Pedras (0%), Louças e metais (0%), Pinturas (11,94%), Acabamento (1,62%), Mobiliário (0%) e Serviços Finais (4,80%)
3.3	Dificuldades Encontradas: Descrever / listar as dificuldades e problemas encontrados durante o desenvolvimento das atividades, pontuando ainda, os motivos para eventuais atrasos: (1) Falta de mão de obra qualificada, (2) pandemia.
3.4	Soluções Adotadas: Descrever / listar as providências adotadas diante das dificuldades encontradas: (1) Foi solicitado maior rapidez na execução da obra, (2) Providencias da empresa quanto ao controle da pandemia entre os seus

Marcelo André

Walter

Francisco



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 ESTADO DO PARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE-PARÁ
 GABINETE DO PREFEITO
 CNPJ: 04.838.496/0001-28



	colaboradores, (3) Já relatei ao engenheiro responsável pela empresa o tipo de contrato firmado, PREÇO GLOBAL, e que os riscos inerentes a obra estão inseridos no BDI da empresa.
3.5	Benefícios Alcançados: Descrever / listar os benefícios que a execução do objeto do convênio trouxe / está trazendo à população da área atingida e do município, em geral. Como já dito no Plano de Trabalho, o Novo Hospital não vai só beneficiar o nosso município, mais também o de Prainha e Alenquer. Haverá um aumento de leitos de 40 unidades, assim como melhoramento no atendimento e no aumento de profissionais da saúde.

4 – Resumo

<p>PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO: Mensurar relacionando os quantitativos executados/ medidos com o total previsto:</p> <p>1º BM – 3,68% 2º BM – 3,15% 3º BM – 2,56% 4º BM – 11,28% 5º BM – 3,29% 6º BM – 12,55% 7º BM – 1,14% 8º BM – 5,26% 9º BM – 8,63% 10º BM – 4,32% 11º BM + 1º BM) COM ADT – 3,55% 12º BM + 2º BM) COM ADT - 1,92% 13º BM + 3º BM) COM ADT – 4,75% Total de execução física até o (13º + 3º) – 58,59%</p>	<p>PERCENTUAL FINANCEIRO EXECUTADO: Mensurar relacionando os pagamentos efetuados com o valor total contratado:</p> <p>1º BM – R\$168.258,72 2º BM – R\$138.013,83 3º BM – R\$112.166,06 4º BM – R\$493.857,34 5º BM – R\$144.240,77 6º BM – R\$549.701,69 7º BM – R\$49.977,05 8º BM – R\$230.441,17 9º BM – R\$378.164,38 10º BM – R\$189.110,91 11º BM – R\$264.321,64 12º BM – R\$106.477,97 13º BM – R\$197.226,53 Total de execução financeira até o 13º BM – R\$3.014.776,06 - Equivalente a 58,59%</p>
--	---

5 – Encaminhamento

Ao Prefeito Municipal de Monte Alegre, para conhecimento e providências.	
Monte Alegre, 05 de agosto de 2022.	
<p>Nome do Técnico Responsável pelo Acompanhamento / Fiscalização da(s) Obra(s) e/ou Serviço(s): ROBERTO LÚCIO MAIA MEDEIROS</p> <p>Nº do Registro do Conselho de Classe: 9.854D/PA</p> <p>Nº do Registro/Anotação da Responsabilidade Técnica (ART ou RRT), designado pela Prefeitura:</p>	 (Assinatura do Técnico Responsável)

Monte Alegre *Monte Alegre*



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE-PARÁ
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 04.838.496/0001-28

<p>Nome do Técnico Responsável pela execução da(s) Obra(s) e/ou Serviço(s): JAIRO ALVES FONTENELE JÚNIOR</p> <p>Nº do Registro do Conselho de Classe: 1514050005PA</p> <p>Nº do Registro/Anotação da Responsabilidade Técnica (ART ou RRT): PA20200548607</p>	<p><i>Marcelo Almeida</i> (Assinatura do Técnico Responsável)</p>
--	---

6 – Aprovação do Prefeito Municipal

<p>Considero aprovado o presente Relatório de Cumprimento do Objeto,</p>	
<p>Monte Alegre, 05 de agosto de 2022</p>	<p><i>Matheus Almeida dos Santos</i> Matheus Almeida dos Santos Prefeito Municipal</p>

Handwritten signature