



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PARAUAPEBAS
CUIDANDO DA NOSSA GENTE

PROSAP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PRODUTOS

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS NECESSÁRIOS A ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÊS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS (PROSAP), NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ

ITEM	PRODUTOS	V. Total do Produto	Saldo atual do contrato + aditivo	PRAZO EM CURSO DO CONTRATO			PRAZO PLEITEADO ATRAVÉS DO 3º TERMO ADITIVO (PRAZO)	
				ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023
1	PRODUTO 01 - Projeção populacional e cadastro dos SES existente	R\$ 218.729,60	R\$ 0,00					
2	PRODUTO 02 - Alternativas de traçados das redes de esgoto e de localização das EEE's (acompanhado dos laudos de sondagem)	R\$ 72.909,87	R\$ 0,00					
3	PRODUTO 03 - Projeto conceitual (básico) das redes de esgoto dos bairros situados nas áreas de intervenção do PROSAP	R\$ 218.729,60	R\$ 0,00					
4	PRODUTO 04 - Projeto Conceitual (Básico) das Estações Elevatórias de Esgoto necessárias para o recalque dos efluentes das redes projetadas até a ETE do bairro Rio Verde	R\$ 218.729,60	R\$ 0,00					
5	PRODUTO 05 - Memória de cálculo e orçamento detalhado dos Projetos Básicos, bem como Memorial Descritivo das soluções apresentadas	R\$ 145.819,74	R\$ 0,00					
6	PRODUTO 06 - Projetos Executivos das Redes de Esgotamento Sanitário dos bairros situados na área de intervenção do PROSAP, acompanhados de seus respectivos memoriais descritivos e especificações técnicas	R\$ 218.729,60	R\$ 164.047,20	35%	35%	30%		
				R\$ 57.416,52	R\$ 57.416,52	R\$ 49.214,16		
7	PRODUTO 07 - Projetos Executivos das Estações Elevatórias de Esgoto do sistema projetado, acompanhados de seus respectivos memoriais descritivos e especificações técnicas	R\$ 218.729,60	R\$ 218.729,60	20%	20%	20%	20%	20%
				R\$ 43.745,92	R\$ 43.745,92	R\$ 43.745,92	R\$ 43.745,92	R\$ 43.745,92
8	PRODUTO 08 - Orçamento detalhado dos projetos executivos, acompanhado de memória de cálculo, e Cronograma físico-financeiro e plano de execução da obra	R\$ 145.819,74	R\$ 145.819,74	20%	20%	20%	20%	20%
				R\$ 29.163,95	R\$ 29.163,95	R\$ 29.163,95	R\$ 29.163,95	R\$ 29.163,95
9	PRODUTO 09 - elaboração de estudos e projetos para ampliação do sistema de esgotamento sanitário das Sub-bacias 02, 03A e 06 (ADITIVO DE VALOR)	R\$ 339.149,78	R\$ 169.574,89	25%	25%	25%	25%	
				R\$ 42.393,72	R\$ 42.393,72	R\$ 42.393,72	R\$ 42.393,72	
TOTAL MENSAL		-	-	R\$ 172.720,11	R\$ 172.720,11	R\$ 164.517,75	R\$ 115.303,59	R\$ 72.909,87
TOTAL ACUMULADO		R\$ 1.797.347,13	R\$ 698.171,43	R\$ 172.720,11	R\$ 345.440,22	R\$ 509.957,97	R\$ 625.261,56	R\$ 698.171,43

*Percentuais calculados com base no saldo do contrato

CONFERE COM ORIGINAL
26/04/2023
Prefeitura Municipal de Parauapebas

Carlos Alberto Q. Pereira
Eng. Sanitarista
CREA-18013/D-PA
CT-84369

