



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO DO 2º TAC

| | |
|---------|--|
| OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL (EMEI) DO BAIRRO VALE DO SOL, QUE ATENDERÁ A DEMANDA LOCAL E DAS 250 UNIDADES HABITACIONAIS IMPLANTADAS NO BAIRRO PARA A PRIMEIRA ETAPA DE REASSENTAMENTO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUPEBAS (PROSAP), EM DESENVOLVIMENTO NO MUNICÍPIO DE PARAUPEBAS, ESTADO DO PARÁ |
|---------|--|

| ITENS QUANTITATIVOS | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Item | Descrição | Total Por Etapa | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 |
| 4 | INFRAESTRUTURA | 100% | 50% | 50% | | | | | |
| | | 51.749,81 | 25.874,91 | 25.874,91 | | | | | |
| 6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO E ACABAMENTO | 100% | 50% | 50% | | | | | |
| | | 17.768,95 | 8.884,48 | 8.884,48 | | | | | |
| 7 | ESQUADRIAS | 100% | | 20% | 30% | 30% | 20% | | |
| | | 44.371,52 | | 8.874,30 | 13.311,46 | 13.311,46 | 8.874,30 | | |
| 8 | COBERTURA | 100% | | | 25% | 25% | 25% | 25% | |
| | | 39.428,47 | | | 9.857,12 | 9.857,12 | 9.857,12 | 9.857,12 | |
| 9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100% | | | 25% | 25% | 25% | 25% | |
| | | 17.787,56 | | | 4.446,89 | 4.446,89 | 4.446,89 | 4.446,89 | |
| 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100% | | | 20% | 20% | 40% | 20% | |
| | | 248.144,17 | | | 49.628,83 | 49.628,83 | 99.257,67 | 49.628,83 | |
| 11 | INSTALAÇÕES DE INTERNET | 100% | | | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25% | |
| | | 30.684,53 | | | 7.671,13 | 7.671,13 | 7.671,13 | 7.671,13 | |
| 13 | REVESTIMENTOS, PINTURA, FORRO, CERÂMICO E GRANITO | 100% | | | | 20% | 20% | | 30% |
| | | 102.564,97 | | | | 20.512,99 | 20.512,99 | 30.769,49 | 30.769,49 |
| 5.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE METÁLICO | 100% | | | | 40% | 60% | | |
| | | 24.015,40 | | | | 9.606,16 | 14.409,21 | | |
| 1.1 | MURO DE ARRIMO | 100% | 50% | 50% | | | | | |
| | | 55.159,85 | 27.579,93 | 27.579,93 | | | | | |
| TOTAL (R\$) | | R\$ 631.675,23 | R\$ 62.339,32 | R\$ 71.213,62 | R\$ 84.915,43 | R\$ 115.034,58 | R\$ 165.029,31 | R\$ 102.373,47 | R\$ 30.769,49 |
| TOTAL ACUMULADO (R\$) | | R\$ - | R\$ 62.339,32 | R\$ 133.552,93 | R\$ 218.468,37 | R\$ 333.502,95 | R\$ 498.532,26 | R\$ 600.905,73 | R\$ 631.675,22 |

| ITENS QUALITATIVO | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|-----------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Item | Descrição | Total Por Etapa | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 |
| 1 | COBERTURA | 100% | | | 25% | 25% | 25% | 25% | |
| | | 246.160,18 | | | 61.540,05 | 61.540,05 | 61.540,05 | 61.540,05 | |
| 2 | INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS | 100% | | 25% | 25% | 25% | 25% | | |
| | | 92.339,73 | | 23.084,93 | 23.084,93 | 23.084,93 | 23.084,93 | | |
| 3 | INSTALAÇÕES DE INTERNET | 100% | | 25% | 25% | 25% | 25% | | |
| | | 69.525,17 | | 17.381,29 | 17.381,29 | 17.381,29 | 17.381,29 | | |
| 4 | COMPONENTES ELÉTRICOS | 100% | | 25% | 25% | 25% | 25% | | |
| | | 238.444,87 | | 59.611,22 | 59.611,22 | 59.611,22 | 59.611,22 | | |
| 5 | ESQUADRIAS E PISOS | 100% | | 25% | 25% | 25% | 25% | | |
| | | 13.111,30 | | 3.277,83 | 3.277,83 | 3.277,83 | 3.277,83 | | |
| TOTAL (R\$) | | R\$ 338.499,91 | R\$ - | R\$ 103.355,27 | R\$ 164.895,31 | R\$ 164.895,31 | R\$ 164.895,31 | R\$ 61.540,05 | R\$ - |
| TOTAL ACUMULADO (R\$) | | R\$ - | R\$ - | R\$ 103.355,27 | R\$ 268.250,58 | R\$ 433.145,89 | R\$ 598.041,20 | R\$ 659.581,25 | R\$ 659.581,25 |

MIRANDA E FARIAS CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 13.272.645/0001-25
João da Costa Miranda Neto
Diretor

Daniel Benguigui
Coordenador Executivo da
Unid. Exec. do Projeto - UEP / PROSAP
Decreto Nº 1256 / 2019

Arquivo do Rio Brito
Mot. Et. 64911
FISCAL

JA