



MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

PLATAFORMA +BRASIL

ÓRGÃO CONCEDENTE
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

CONVENENTE/CONTRATADO
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

DADOS

OBJETO DO CONVÊNIO: Construção de Microsistema de abastecimento de água tratada na comunidade Rural de MIRI, no município de Monte Alegre-PA.

ÓRGÃO CONCEDENTE: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

CONVENENTE/CONTRATADO: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

CNPJ: 04838496000128

UF: PA

MODALIDADE: Contrato de Repasse

SITUAÇÃO: Aguardando Prestação de Contas

NÚMERO: 848921/2017

VIGÊNCIA: 29/12/2017 a 29/12/2020

VALOR TOTAL DO CONVÊNIO: R\$ 311.000,00

VALOR DO REPASSE: R\$ 310.000,00

VALOR DE CONTRAPARTIDA: R\$ 1.000,00



ÓRGÃO CONCEDENTE

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

CONVENENTE/CONTRATADO

MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

CUMPRIMENTO DO OBJETO

OBJETO DO CONVÊNIO: Construção de Microsistema de abastecimento de água tratada na comunidade Rural de MIRI, no município de Monte Alegre-PA.

METAS E ETAPAS CUMPRIDAS

1 - Construção de Sistema de Abastecimento de Água em localidade rural de MIRI

- 1.1 - Sistema Elevatório
- 1.2 - Sistema de Tratamento
- 1.3 - Serviços Preliminares
- 1.4 - Rede de Distribuição
- 1.5 - Ligações Domiciliares (2ª etapa) e Serviços Complementares
- 1.6 - Captação
- 1.7 - Sistema Elétrico
- 1.8 - Reservação
- 1.9 - Ligações Domiciliares (1ª Etapa)

METAS E ETAPAS NÃO CUMPRIDAS

JUSTIFICATIVA:

ANEXOS: (Arquivo: Termo de aceitação da obra.pdf - Data/Hora: 28/05/2020 12:07:08)



ÓRGÃO CONCEDENTE

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

CONVENENTE/CONTRATADO

MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS

OBJETO DO CONVÊNIO: Construção de Microsistema de abastecimento de água tratada na comunidade Rural de MIRI, no município de Monte Alegre-PA.

JUSTIFICATIVA (OBJETIVO): Um dos principais problemas enfrentados pela população que habita a comunidade rural de MIRI, distante cerca de 60Km do núcleo urbano do município de Monte Alegre, é a falta de serviços públicos de abastecimentos de água tratada. A população residente na localidade se abastece através de cacimbas (poços rasos e precários, escavados sem nenhum cuidado técnico-sanitário) que geralmente apresentam o lençol freático contaminado, provocando um elevado número de casos de doenças de veiculação hídrica.

Dessa forma a implantação de um sistema de abastecimento de água tratada estará beneficiando a comunidade no que se refere a aspectos ambientais e de saneamento básico, melhorando as condições de saúde e nutrição de seus habitantes. Trata-se, portanto, de um investimento na área social da mais alta importância que atenderá de imediato aproximadamente 90 famílias (370 pessoas).

O microsistema será constituído de captação em manancial profundo através de poço tubular revestido internamente com tubos PVC geomecânico com o diâmetro útil de 150 mm.

O sistema elevatório que recalcará água do poço para o reservatório elevado, deverá vencer a diferença de nível entre os dois pontos mais as perdas de carga em todo o percurso, e será constituído de um conjunto motor-bomba submersa e uma linha de recalque.

A reservação será feita através de 01(um) reservatório elevado de fibra de vidro de 15000 litros, sobre uma estrutura de concreto armado com altura igual a 8 (oito) metros, que distribuirá água para a rede de abastecimento das edificações, a qual será constituída por um conjunto de tubulações (condutos principais e secundários) e peças especiais dispostas convenientemente, a fim de garantir o abastecimento da população de forma contínua na quantidade e pressão recomendada. Logo, será do tipo ramificada, em PVC, com diâmetros variando de 50mm a 60mm.

Deverá ser feito apenas o tratamento bacteriológico, de forma independente, através da adoção de clorador de pastilha, instalado em derivação da adutora poço - reservatório. O dosador funcionará em paralelo e deverá ser instalado entre o poço e base do reservatório elevado.

OBJETIVOS PROPOSTOS ALCANÇADOS: integralmente

BENEFÍCIOS ALCANÇADOS: O fornecimento de água potável, tratada, diretamente para as residências, totalizando 110 famílias beneficiadas.

DIFICULDADES ENCONTRADAS: demora na liberação dos recursos financeiros.

JUSTIFICATIVA:



ÓRGÃO CONCEDENTE
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

CONVENENTE/CONTRATADO
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

Relatórios

Sequencial	Data	Tipo
5	28/05/2020	Pagamentos Realizados
1	25/05/2020	Físico do Plano de Trabalho
1	22/05/2020	Bens Produzidos ou Construídos
1	22/05/2020	Receita e Despesa do Plano de Trabalho
3	22/05/2020	Documentos de Liquidação Incluídos
4	22/05/2020	Pagamentos Realizados
2	30/01/2020	Documentos de Liquidação Incluídos
3	30/01/2020	Pagamentos Realizados
2	08/01/2020	Pagamentos Realizados
1	20/11/2019	Documentos de Liquidação Incluídos
1	20/11/2019	Pagamentos Realizados



ÓRGÃO CONCEDENTE
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

CONVENENTE/CONTRATADO
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

SALDO REMANESCENTE

HAVERÁ RESTITUIÇÃO: NÃO

VALOR TOTAL GRU SIMPLES: R\$ 0,00

VALOR TOTAL GRU DOC: R\$ 0,00

VALOR TOTAL GRU TED: R\$ 0,00

VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONCEDENTE: R\$ 0,00

VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONVENENTE: R\$ 0,00

SALDO REMANESCENTE: R\$ 0,00

Não há Guias de Recolhimento para o Concedente (GRU DOC) a exibir.



ÓRGÃO CONCEDENTE
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

CONVENENTE/CONTRATADO
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

SALDO REMANESCENTE

HAVERÁ RESTITUIÇÃO: NÃO

VALOR TOTAL GRU SIMPLES: R\$ 0,00

VALOR TOTAL GRU DOC: R\$ 0,00

VALOR TOTAL GRU TED: R\$ 0,00

VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONCEDENTE: R\$ 0,00

VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONVENENTE: R\$ 0,00

SALDO REMANESCENTE: R\$ 0,00

Não há Guias de Recolhimento para o Concedente (GRU TED) a exibir.



MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

PLATAFORMA +BRASIL

ÓRGÃO CONCEDENTE

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

CONVENIENTE/CONTRATADO

MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

TERMO DE COMPROMISSO

TERMO DE COMPROMISSO: Conforme Art. 3º, §3º da Portaria Interministerial nº 127, de 29 de maio de 2008, comprometo-me a manter os documentos relacionados ao convênio/contrato de repasse pelo prazo de dez anos, contado da data em que for aprovada a prestação de contas.

CONFIRMAÇÃO DE LEITURA: SIM

JUSTIFICATIVA PELO ATRASO:

NOME DO RESPONSÁVEL PELO CONVÊNIO: JARDEL VASCONCELOS CARMO

CPF DO RESPONSÁVEL PELO CONVÊNIO: 03391612215



ÓRGÃO CONCEDENTE
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

CONVENENTE/CONTRATADO
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

ANEXOS

Arquivo	Data/Hora	Descrição
Ofício -124 - solicita extratos CEF.pdf	08/06/2020 09:30:10	Ofício de solicitação de extratos bancários e encerramento de conta.
Conta corrente__.pdf	08/06/2020 09:28:41	Extratos conta corrente 08/2019 à 05/2020
FIC_2020_.pdf	05/06/2020 11:05:51	Extratos de investimento 01/2020 à 05/2020
FIC_2019_.pdf	05/06/2020 11:04:58	Extratos de investimento 08/2019 à 12/2019.



MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

PLATAFORMA +BRASIL

ÓRGÃO CONCEDENTE

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

CONVENENTE/CONTRATADO

MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

Não há pareceres a exibir.